

**Годишњи извештај за 2024. годину о спровођењу Средњорочног плана Града Суботице**

Посебан циљ 1.: Високи степен покривености територије Града Суботице израђеном планском и урбанистичком документацијом

Плански документ из ког је циљ преузет: утврђен средњорочним планом:

Носилац: Секретаријат за инвестиције и развој

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
Процентуална покривеност грађевинских подручја плановима детаљне урбанистичке разраде	95% (2023.)	96%	95,3%	
Процентуални удео планских докумената млађих од 5 година	45% (2023.)	46%	45,3%	

Мера : 1.1. Израда планске документације за уравнотежен просторни развој

Плански документ из ког је мера преузета: утврђена средњорочним планом:

Носилац: Секретаријат за инвестиције и развој

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
Површине покривене ПДР	2.696 ha (2023.)	2.958,58 ha	2.781 ha	
Површине покривене ППР	11.694 ha (2023.)	13.032,98 ha	12.131 ha	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус <sup>1</sup>	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.1.1. ПДР центра града Суботице – зона II Анекс 329-8/16	IV 2024 - IV 2025	ЈП за управљање путевима	У току	177/ 0		Нове детаљне мере заштите које изискују нови нацрт плана, продужење рока Анексом уговора	
1.1.2. ПДР за уређење комплекса Млечне пијаце	II 2024 - IV 2025	ЈП за управљање путевима	У току	745 / 372,5		Застој у доношењу ПДР-а за зону II директно утиче на израду ПДР-а, продужење рока Анексом уговора	
1.1.3. Измена дела ПДР-а Центар III североисточни	IV 2024 - III 2025	ЈП за управљање	У току	785 / 392,5		Претходни услови	

део		путевима				заштите достављени су у октобру 2024. продужење рока Анексом уговора	
1.1.4. ПДР за део МЗ Центар II	II 2024	ЈП за управљање путевима	Завршено	831 / 831			
1.1.5. ПДР за део простора „Бање Палић“	III 2024	ЈП за управљање путевима	У току	1.938 / 1.745			Коначна реализација зависи од заседања Градске Скупштине
1.1.6. Измена дела ПГР VII за МЗ Кертварош	III 2024 – I 2026	ЈП за управљање путевима	У току	2.934 / 1.467		Недостатак приоритетних услова од стране ЕПС-а, продужење рока Анексом уговора	
1.1.7. ПГР за насеље Чантавир	III 2024	ЈП за управљање путевима	Завршено	6.647 / 6.647 1.000 / 1.000			
1.1.8. ПДР за формирање слободне јавне површине (Кер)	III 2024	ЈП за управљање путевима	Одустало се	293		Услови ЈП Железница Србије, стављање ван снаге Одлуке о	

						изради	
1.1.9. ПГР Бачки Виногради	I 2024	ЈП за управљање путевима	Завршено	646 / 646			
1.1.10. Измена ПДР Франкопанска	II 2024	ЈП за управљање путевима	Завршено	25 / 25			
				100 / 100			
1.1.11. ПГР Доњи Таванкут	II 2024	ЈП за управљање путевима	Завршено	692 / 692			
1.1.12. ПГР I за зону градског центра и ужег градског језгра	III 2024	ЈП за управљање путевима	Није започето	2.491 / 0			Измењена динамика израде планских докумената
1.1.13. ПДР између Бајског пута и ул. Ф. Супила (ПГР II)	III 2024	ЈП за управљање путевима	Није започето	666 / 0			Измењена динамика израде планских докумената
1.1.14. ПДР за секторски центар у блоку 159 уз Сомборски пут (ПГР II)	III 2024	ЈП за управљање путевима	Није започето	0 / 0			Измењена динамика израде планских докумената
1.1.15. ПДР између улица Сергеја Јесењина и Отмара Мајера (ПГР II)	III 2024	ЈП за управљање путевима	Није започето	420 / 0			Измењена динамика израде планских докумената
1.1.16. ПДР за центар урбанистичке зоне у блоку 45 уз улицу М. Пољаковића (ПГР II)	IV 2024	ЈП за управљање путевима	Није започето	273 / 0			Измењена динамика израде планских докумената

1.1.17. ПДР за блок 44 простор бивше циглане „ИГМ Бачка опека“ (ПГР XII)	IV 2024	ЈП за управљање путевима	Није започето	672 / 0			Измењена динамика израде планских докумената
1.1.18. ПДР центра града Суботице – зона III	IV 2024 – IV 2025	ЈП за управљање путевима	У току	774 / 0		Уговор закључен 27.12.2024. године и важи 12 месеци	
1.1.19. ПДР за део МЗ Бајнат	IV 2024	ЈП за управљање путевима	Није започето	0 / 0			Измењена динамика израде планских докумената
1.1.20. ПГР за насеље Горњи Таванкут	II 2024	ЈП за управљање путевима	Завршено	6.757 / 6.081			
1.1.21. ПДР спортско рекреативни комплекс у МЗ Дудова шума	IV 2024	ЈП за управљање путевима	У току	1.638 / 1.475			Коначна реализација зависи од заседања Градске Скупштине
1.1.22. ПДР за Викенд насеље на Палићу		ЈП за управљање путевима		918 / 0			Не финансира се из Буџета Града
1.1.23. ПДР за део МЗ Палић између Ловачке, Лопудске, А. Јожефа и Братства Јединства	IV 2024	ЈП за управљање путевима	Није започето	425 / 0			Измењена динамика израде планских докумената

Посебан циљ 2.: Унапређена организација саобраћаја и развијена саобраћајна инфраструктура				
Плански документ из ког је циљ преузет: утврђен средњорочним планом:				
Носилац: Секретаријат за инвестиције и развој				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
Однос изграђених/реконструисаних саобраћајница у односу на укупну дужину градске путне мреже	60% (2023.)	61%	61%	
Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу	4.652.815 (2023.)	4.560.000	4.560.000	
Јавни пондерисани индекс страдања	52. место на ранг листи ЈЛС (2022.)	50	52	Није рађена анализа за 2024. годину

Мера : 2.1. Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, изградња и реконструкција улица и уређење јавних површина				
Плански документ из ког је мера преузета: утврђена средњорочним планом:				
Носилац: Секретаријат за инвестиције и развој				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
Број километара новоизграђених саобраћајница	7,7 km (2023.)	14,90 km	4	
Број постављених аутобуских стајалишта	25 (2023.)	30	30	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус <sup>2</sup>	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
2.1.1. Изградња саобраћајнице Фрање Клуза – крак, кат. Парц. 33924/10 К.О. Доњи Град	IV 2025	ЈП за управљање путевима	У току	23.253 / 0			
2.1.2. Изградња саобраћајнице Балзакова (од постојећег асфалта до улице 4. Јула)	IV 2025	ЈП за управљање путевима	У току	32.851 / 0			
2.1.3. Реконструкција раскрснице Матка Вуковића – Матије Гупца	IV 2025	ЈП за управљање путевима	Завршено	7.480 / 7.480			
2.1.4. Кружни ток Арсенија Чарнојевића - Сеп Ференца	IV 2025	ЈП за управљање путевима	У току	77.656 / 0			
2.1.5. Реконструкција центра Суботице око Народног позоришта	IV 2025	ЈП за управљање путевима	У току	56.056 / 0			
2.1.6. Реконструкција раскрснице Максима Горког и Загребачке у Суботици	IV 2026	ЈП за управљање путевима	У току	40.691 / 0			
2.1.7. Изградња саобраћајнице Цветна МЗ Мали Радановац	IV 2024	ЈП за управљање путевима	Завршено	6.522 / 6.522			
2.1.8. Изградња саобраћајнице у улици Јована Микића МЗ	IV 2024	ЈП за управљање путевима	Завршено	22.655 / 22.655			

Железничко насеље							
2.1.9. Изградња саобраћајнице у улици Школска у МЗ Хајдуково	IV 2024	ЈП за управљање путевима	Завршено	6.690 / 6.690			
2.1.10. Изградња саобраћајнице у улици Бориса Кидрича у МЗ Чантавир	IV 2024	ЈП за управљање путевима	Завршено	9.689 / 9.689			
2.1.11. Изградња саобраћајнице у улици Кун Ернеста у МЗ Железничко насеље	IV 2024	ЈП за управљање путевима	Завршено	10.086 / 10.086			
2.1.12. Изградња саобраћајнице у улици Љермонтова – МЗ Макова седмица	IV 2024	ЈП за управљање путевима	Завршено	55.320 / 55.320			
2.1.13. Изградња саобраћајнице у улици Матка Вуковића – МЗ Доњи Таванкут	IV 2024	ЈП за управљање путевима	Завршено	29.478 / 29.478			
2.1.14. Изградња саобраћајнице у улици Јосипа Зелића – МЗ Александрово	IV 2024	ЈП за управљање путевима	Завршено	4.428 / 4.428			
2.1.15. Изградња Кружног тока на раскрсници Београдски пут-Толминска у МЗ Александрово	IV 2026	ЈП за управљање путевима	У току	61.345 / 0			
2.1.16. Реконструкција улица Балканска и Вјекослава Караса	IV 2025	ЈП за управљање путевима	У току	72.000 / 0			
2.1.17. Реконструкција пешачке зоне у центру Суботице	IV 2026	ЈП за управљање путевима	У току	915.000 / 0			

2.1.18. Изградња саобраћајнице у улици Излетничка – МЗ Келебија	IV 2025	ЈП за управљање путевима	У току	14.000 / 0			
2.1.19. Изградња саобраћајнице у улици Каменичка – МЗ Александрово	IV 2025	ЈП за управљање путевима	У току	18.000 / 0			
2.1.20. Изградња саобраћајнице у улици Калничка – МЗ Кертварош	IV 2025	ЈП за управљање путевима	У току	4.700 / 0			
2.1.21. Изградња саобраћајнице у улици Кирешка (од 51. Дивизије до Титоградске)	IV 2026	ЈП за управљање путевима	У току	60.000 / 0			
2.1.22. Изградња саобраћајнице у улици Госпићка – МЗ Железничко насеље	IV 2025	ЈП за управљање путевима	У току	7.200 / 0			
2.1.23. Изградња саобраћајнице у улици Румска – МЗ Жељезничко насеље	IV 2025	ЈП за управљање путевима	У току	7.200 / 0			
2.1.24. Доградња саобраћајнице у улици Зоркина – МЗ Зорка	IV 2025	ЈП за управљање путевима	У току	46.000 / 0			
2.1.25. Изградња саобраћајнице у улици Ловачка – МЗ Палић	IV 2025	ЈП за управљање путевима	У току	26.000 / 0			
2.1.26. Доградња саобраћајнице у улици Ловачка – МЗ Палић	IV 2025	ЈП за управљање путевима	У току	15.000 / 0			
2.1.27. Доградња саобраћајнице у улици Лопудска – МЗ Палић	IV 2025	ЈП за управљање путевима	У току	31.000 / 0			
2.1.28. Изградња	IV 2025	ЈП за	У току	6.200 / 0			

саобраћајнице у улици Мора Ференца – МЗ Бачки Виногради		управљање путевима					
2.1.29. Изградња саобраћајнице у улици Грочанска – МЗ Зорка	IV 2025	ЈП за управљање путевима	У току	7.600 / 0			
2.1.30. Реконструкција и доградња саобраћајнице на Биковачком путу.	IV 2025	ЈП за управљање путевима	У току	385.410 / 0			
2.1.31. Изградња пута за стрелиште	II 2025	ЈП за управљање путевима	Завршено	12.000 / 12.000			
2.1.32. Израда техничке документације за саобраћајнице	IV 2024	ЈП за управљање путевима	Завршено	12.918 / 11.498			
2.1.33. Замена аутобуских стајалишта	IV 2024	ЈП Суботица транс	Завршено	3.000 / 2.916			

Посебан циљ 2. Унапређена организација саобраћаја и развијена саобраћајна инфраструктура

У делу Показатеља на нивоу посебног циља

Број превезених путника у јавном превозу у 2024. години је 4.545.446 , а циљана вредност је била 4.560.000

Извор податка је ЈП „Суботица-транс“

<b>Мера 2.2: Изградња система за електронски (видео) надзор саобраћаја</b>
<b>Плански документ из ког је мера преузета: Утврђена средњорочним планом</b>
<b>Носилац: Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај</b>

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024 години	Остварена вредност у 2024 години	Напомена
Број локација покривених видео надзором	10 2023 година	81	81	Реализован број планираних локација

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
2.2.1. Израда пројекта и изградња система електронског надзора (видео надзор)	III квартал 2024.	Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај	Завршено	48.136.000/ 49.807.414,80	Систем је у потпуности изграђен	Ребалансом буџета су обезбеђена додатна средства	2024. плаћен пдв-а и део 1. рате, у наредном периоду се плаћају рате по уговору

<b>Посебан циљ 3: Обезбеђена безбедна и приуштива вода за пиће за све грађане</b>				
<b>Плански документ из ког је циљ преузет: Утврђен средњорочним планом</b>				
<b>Носилац: Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај</b>				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024 години	Остварена вредност у 2024 години	Напомена
Процент домаћинстава прикључених на водоводну мрежу	79 2023. година	80	79	Активности на изградњи водоводне мреже су започети у 2024. години, а реализација истих на начин да омогућава прикључење корисника се завршава у 2025. години

<b>Мера 3.1: Изградња водоводне мреже</b>				
<b>Плански документ из ког је мера преузета: Утврђена средњорочним планом</b>				
<b>Носилац: Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај</b>				

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024 години	Остварена вредност у 2024 години	Напомена
Дужина изграђене водоводне мреже	599 км 2023. година	601,8 км	604,8 км	
Годишња производња воде	8.264.204 лит. 2023. година	8.330.317 лит.	8.684.834 лит.	
Губици на водоводној мрежи	2.417.853 лит. 2023. година	2.429.942 лит.	2.530.098 лит.	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
3.1.1. Магистрални водовод Суботица – Таванкут – пројектна документација	I квартал 2024.	Носилац: Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај	завршено	951/ 2.814	Пројектна документација је завршена крајем 2024. године.	Додатна средства су обезбеђена ребалансом буџета	ПТД је основ за наставак активности на пројекту снабдевања водом Љутова, Горњег и Доњег Таванкукта
3.1.2. Замена испуне филтера на Водозахвату I	II квартал 2024.	Носилац: Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај	завршено	84.000/ 84.000	Реализоване активности у оквиру планираних финансијских средстава		
3.1.3. Водоводна мрежа у делу улица МЗ ”Зорка” у дужини 1,7 км (капиталне субвенције ЈКП ”Водовод и канализација)	IV квартал 2024.	Носилац: Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај	У току	2.000 / 0	Покренут и окончан поступак јавне набавке		Реализација пренета и завршена изградња у 2025
3.1.4. Водоводна мрежа у делу МЗ Макова Седмица у дужини 1,1 км (капиталне субвенције ЈКП ”Водовод и канализација)	IV квартал 2024.	Носилац: Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај	У току	2.000 / 0	Покренут и окончан поступак јавне набавке		Реализација пренета и завршена изградња у 2025

<b>Посебни циљ 4: Унапређен систем обезбеђивања континуираног одвођења и пречишћавања отпадних вода</b>				
<b>Плански документ из ког је циљ преузет: Утврђен средњорочним планом</b>				
<b>Носилац: Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај</b>				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024 години	Остварена вредност у 2024.години	Напомена
Процент домаћинства прикључен на канализациону мрежу	46 2023. година	46,6	46,3	Изградња канализационе мреже у оквиру пројекта „Чиста Србија“ је у току
Количина пречишћене отпадне воде	4.430 хиљ. м <sup>3</sup> 2023. година	4.440 хиљ. м <sup>3</sup>	4.621 хиљ. м <sup>3</sup>	

<b>Мера 4.1: Изградња канализационе мреже и погона за пречишћавање отпадних вода*</b>				
<b>Плански документ из ког је мера преузета: Утврђена средњорочним планом</b>				
<b>Носилац: Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај</b>				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024 години	Остварена вредност у 2024 години	Напомена
Дужина канализационе мреже	360 км 2023. година	387 км	366 км	
Број прикључака на канализациону мрежу	17.738 2023. година	17.958	18.376	
Испуштене отпадне воде у системе за одвођење отпадних вода	11.752 хиљ. м <sup>3</sup> 2023. година	11.480 хиљ. м <sup>3</sup>	9.736 хиљ. м <sup>3</sup>	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
4.1.1. Изградња канализационе мреже и ППОВ – израда ПТД (суфинансирање у оквиру пројекта ”Чиста Србија“)	IV квартал 2026	Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај	У току	8.000 / 0	Комплетан пројекат изградње канализационе мреже се реализује у оквиру плана средствима РС, а део планиран за суфинансирање птд (услове, таксе, ...) у складу са потребама	У 2024. није било потребе за прибављањем услова за птд за канал „Прозивка“, а током године су и смањена планирана финансијска средства у буџету града	Активности за обезбеђење птд за канал „Прозивка“ у оквиру пројекта „Чиста Србија“ се настављају у 2025. години
4.1.2. Фекална канализација за насеље Н.Жедник и С.Жедник – израда ПТД	IV квартал 2024	Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај	завршено	9.000 / 10.798	Израђена је комплетна пројектно-техничка документација	Ребалансом су обезбеђена додатна средства	

<b>Посебни циљ 5: Ефикасније управљање комуналним отпадом кроз јачање капацитета ЈКП*</b>				
<b>Плански документ из кој је циљ преузет: Утврђен средњорочним планом</b>				
<b>Носилац: Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај</b>				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024 години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
Покривеност територије Града Суботице организованим сакупљањем и одвожењем комуналног отпада	90 2023. година	100	100 %	Цела територија града је покривена организованим сакупљањем и одвожењем комуналног отпада

<b>Мера 5.1: Набавка возила и машина са циљем унапређења услова за сакупљање и одвожење комуналног отпада</b>				
<b>Плански документ из кој је мера преузета: Утврђена средњорочним планом</b>				
<b>Носилац: Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај</b>				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024 години	Остварена вредност у 2024 години	Напомена
Капацитет нових возила за превоз отпада	0	95 t	95 t	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
5.1. Набавка возила и радних машина (5 аутосмеђара носивости 22м <sup>3</sup> и 2 аутоподизача носивости 28 м <sup>3</sup> ) путем кредита ЈКП Чистоћа и зеленило	2031. година	Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај	завршено	128.000 / 123.455	Набављена сва возила и радне машине које су и планиране	Од стране Града плаћен припадајући пдв-а и део доспелих ануитета кредита	Планира се редовна отплата ануитета кредита

Посебан циљ 6: Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом				
Плански документ из ког је циљ преузет: Утврђен средњорочним планом				
Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
Покривање целе територије Града Суботице организованим сакупљањем и одвожењем комуналног отпада	%	100	100	
Процент рециклираног отпада	%	3	1,56	Због повећања укупне количине отпада која доспева на Регионалну депонију, релативни удео рециклираног отпада се смањује, упркос увођењу примарне селекције

Мера : 6.1. Управљање комуналним отпадом				
Плански документ из ког је мера преузета (или “утврђена средњорочним планом “): Утврђена средњорочним планом				
Носилац: Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
Укупан број дивљих депонија на територији Града	8 (2023)	6	11	Превентивне мере нису праћене одговарајућим инспекцијским надзором и ригорозном казненом политиком, због чега се дивље депоније константно стварају
Број санираних дивљих депонија у текућој години	6 (2023)	4	0	Нису одобрена средстав по основу конкурса

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус <sup>3</sup>	Обезбеђена/ утروшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
6.1.1. Санација преосталих дивљих депонија на територији Града Суботица		Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине	није започето	500 / 0	Нису одобрена средства на јавним конкурсима		
6.1.2. Затварање, санација и рекултивација несанитарне депоније – сметлишта ”Александровачка бара”		Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине	у току	30.000 / 77.464	Закључен уговор о суфинансирању са Министарством заштите животне средине		наставак радова у складу са пројектом
6.1.3. Суфинансирање трошкова функционисања Регионалне депоније (уговорна обавеза по међуопштинском споразуму)		Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине	у току	0 / 111.162	Није успостављен систем наплате услуга, због чега се наставља суфинансирање од стране		

					оснивача Региона		
--	--	--	--	--	---------------------	--	--

<b>Посебан циљ 7: Унапређење квалитета елемента животне средине и управљање системом одлагања отпада</b>				
Плански документ из кој је циљ преузет: <b>Утврђен средњорочним планом</b>				
<b>Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине</b>				

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
Број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	2022	15	63	До прекорачења долази током грејне сезоне. За побољшање квалитета ваздуха и спречавање прекорачења концентрације суспендованих честица у зимском периоду неопходна је замена ложишта и промена енергената у мин. 10 000 домаћинстава на територији Града Суботице, уз доследно спровођење свих осталих мера заштите ваздуха, што превазилази финансијске капацитете локалне самоуправе

<b>Мера 7.1: Постављање аутоматске мерне станице за мерење квалитета ваздуха Агенције за заштиту животне средине у урбаној зони</b>				
Плански документ из кој је мера преузета (или “утврђена средњорочним планом “): <b>Утврђена средњорочним планом</b>				
Носилац: Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине				

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
Минималан број дана у години обухваћен континуалним аутоматским мерењем квалитета ваздуха	0 (2023)	0	0	Постављање мерне станице било је предвиђено за 2025. годину

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус <sup>4</sup>	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
7.1.1. Изградња бетонске платформе за постављање мерне станице		Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине	Завршено	1.100 / 1.492			
7.1.2. Обезбеђивање прикључка за електричну енергију			Завршено	400 / 400			

**Посебни циљ 8: Унапређење енергетске ефикасности стамбених зграда и породичних кућа**

**Плански документ из којег је циљ преузет: Утврђен средњорочним планом**

<b>Носилац: Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај</b>				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
Процент одобрених захтева у односу на укупан број поднетих захтева	96 2023. година	96	96	Процент одобрених захтева зависи од испуњености услова и расположивих финансијских средстава

<b>Мера 8.1: Капиталне субвенције за суфинансирање енергетске санације и енергије из обновљивих извора енергије стамбених зграда и породичних кућа у оквиру пројекта ”чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији”</b>				
<b>Плански документ из ког је мера преузета: Утврђена средњорочним планом</b>				
<b>Носилац: Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај</b>				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024 години	Остварена вредност у 2024 години	Напомена
Број одобрених захтева	110 2023. година	180	192	У складу са заинтересованошћу грађана за мере по јавном позиву и расположивих финансијских средстава, повећан је број како поднетих, а самим тим и одобрених захтева

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
8.1.1. Расписивање конкурса и одобравање средстава	континуирано	Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај	У току	25.050 / 15.455	Сваке године се расписује јавни позив у складу са Уговором са Министарством за енергетику	Финансијска реализација се односи на одобрене и реализоване мере по јавним позивима из претходног периода, јер је неопходно да комисија потврди реализоване мере, а плаћање се врши на начин и у роковима дефинисаним уговором	Након проверења испуњености услова, доношење одлуке о додели средстава, закључују се уговори, прати реализација истих, и расписују нови јавни позиви

Посебан циљ 9. : Повећање запослености на територији Града Суботица



9.1.1 Јавни радови	III квартал 2024.	<b>Секретариј ат за привреду, ЛЕР и туризам</b>	завршено	8.000 / 7.000			
--------------------	----------------------	---	----------	---------------	--	--	--

<b>Мера : 9.2. Субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица из категорија теже запошљивих</b>				
Плански документ из кој је мера преузета (или “утврђена средњорочним планом “): <b>Локални акциони план запошљавања</b>				
Носилац: <b>Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам</b>				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
Број новозапослених уз помоћ реализације мере запошљавања теже запошљивих	24/2022	9	13	
Број новозапослених жена уз помоћ реализације мере запошљавања теже запошљивих	9/2022	3	6	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус <sup>б</sup>	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
9.2.1 Субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица из	III квартал 2024.	<b>Секретариј ат за привреду, ЛЕР и туризам</b>	завршено	1.900 / 1.500			

категорија теже запошљивих							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Мера : 9.3. Субвенције за самозапошљавање</b>				
Плански документ из ког је мера преузета (или “утврђена средњорочним планом “): <b>Локални акциони план запошљавања</b>				
Носилац: <b>Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам</b>				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
Број новозапослених уз реализацију мере за самозапошљавање	16/2022	6	9	
Број новозапослених жена уз реализацију мере за самозапошљавање	10/2022	4	8	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус <sup>7</sup>	Обезбеђена/ утрoшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
9.3.1 Субвенције за самозапошљавање	III квартал 2024.	<b>Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам</b>	завршено	1.900 / 1.500			

<b>Посебан циљ 10: Унапређен привредни амбијент за нове инвестиције и развој МСПП</b>				
Плански документ из кој је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “): <b>План развоја града Суботица 2023-2032.</b>				
Носилац: <b>Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам</b>				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
Део прихода Града од пореза на доходак, добит и капиталне добитке	3.513.300 / 2022	4.000.000	4.460.259	

<b>Мера : 10.1. Унапређење привредног и инвестиционог амбијента</b>				
Плански документ из кој је мера преузета (или “утврђена средњорочним планом “): <b>Утврђена средњорочним планом</b>				
Носилац: <b>Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам</b>				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
Број међународних сајамских манифестација на којима учествује Град	2/2023	3	1	
Број запослених у Слободној зони	6.880 / 2023	7.200	5.098	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус <sup>8</sup>	Обезбеђена/ утрошена средства	Образложење напретка	Разлози за одступање	Будући кораци за реализацију
-----------	-----------------	---------	---------------------	-------------------------------	----------------------	----------------------	------------------------------

				(у хиљадама РСД)		и предузете мере	
10.1.1. Реализација Споразума са Регионалном развојном агенцијом АПВ	II квартал 2024	Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам	завршено	3.000 / 2.900			
10.1.2. Изградња кабловског вода за прикључење МБТС „Индустријска зона“ у Малом Бајмоку у Суботици	III квартал 2024.	Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам	завршено	12.000 / 12.000			

**Мера : 10.2. Подизање капацитета МСПП кроз обуке и учешће на сајмовима**

Плански документ из ког је мера преузета (или “утврђена средњорочним планом “): **Утврђена средњорочним планом**

Носилац: **Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам**

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
Број реализованих професионалних обука у БИС-у уз финансијску подршку Града	6/2022	10	7	
Број предузетника који су добили подршку за јачање управљачких вештина у циљу одрживости пословног модела кроз менторску подршку РРА Панонрег	7/2022	8	12	
Број предузетника који су прошли кроз програм стандардизованих обука РРА Панонрег у циљу јачања конкурентности предузећа	95/2022	90	233	
Број предузетника који су добили саветодавну улогу из области општег	67/2022	60	108	

и/или специфичног консалтинга од стране РРА Панонрег				
Број сајамских манифестација подржаних од стране Града	31/2022	30	24	
Број корисника Бизнис инкубатора	11/2022	22	20	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус <sup>9</sup>	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
10.2.1. Активности регионалне развојне агенције Панонрег	IV квартал 2024	Секретарија т за привреду, ЛЕР и туризам	завршено	10.300 / 10.300			
10.2.2. Активности Пословног инкубатора доо Суботица	IV квартал 2024	Секретарија т за привреду, ЛЕР и туризам	завршено	17.500 / 17.500			
10.2.3. Конкурсе за организовање сајамских манифестација и одабир подржаних пројеката	II квартал 2024	Секретарија т за привреду, ЛЕР и туризам	завршено	3.500 / 3.500			

Посебан циљ 11: *Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде у циљу повећања прихода од туризма*

Плански документ из кој је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “): План развоја града Суботице 2023-2032				
Носилац: Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
Приход од боравишне таксе	21.218 (2023)	23.000	22.508	
Број ноћења туриста	441.277 (2023)	550.000	401.026	
Број долазака туриста (укупно)	195.219 (2023)	220.000	176.703	

Мера : 11.1. <i>Промоција туристичке понуде на циљаним тржиштима</i>				
Плански документ из кој је мера преузета (или “утврђена средњорочним планом “): План развоја града Суботице 2023-2032				
Носилац: Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у x години	Остварена вредност у x години	Напомена
Број догађаја (сајмова и манифестација) на којима се промовише туристичка понуда Града у земљи и иностранству	14 (2023)	18	18	
Број одржаних пешачких тура	90 (2023)	130	132	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус <sup>10</sup>	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
11.1.1. Учешће на сајмовима у земљи	континуирано	Секретарија т за	у току	2.200 / 2.200			Активности се

		привреду, ЛЕР и туризам					настављају у идућем периоду
11.1.2. Учешће на сајмовима у иностранству	континуирано	Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам	У току	800 / 950			Активности се настављају у идућем периоду
11.1.3. Штампане промотивног материјала	континуирано	Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам	У току	1.100 / 1.190			Активности се настављају у идућем периоду
11.1.4. Гарантоване туристичке туре	континуирано	Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам	У току	1.400 / 1.055			Активности се настављају у идућем периоду

Мера : 11.2. Унапређење туристичке понуде Града кроз организацију манифестација

Плански документ из којег је мера преузета (или "утврђена средњорочним планом"): утврђена средњорочним планом

Носилац: Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024 години	Остварена вредност у 2024 години	Напомена
Број посетилаца на догађају Дан града	5000 (2023)	5.500	12.000	
Број посетилаца на догађају Дочек Нове године	4000 (2023)	4.500	4.500 / 0	Манифестација није одржана

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус <sup>11</sup>	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
11.2.1 Дан града 2024.	3 квартал 2024.	ТОГС	одржано	7.630 / 12.930			
11.2.2 Дочек Нове године		ТОГС	одустало се	8.170 /			

Посебан циљ 12: <i>Ефикасно управљање пољопривредом и руралним развојем</i>				
Плански документ из ког је циљ преузет: Утврђен средњорочним планом				
Носилац: <i>Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине</i>				
Назив показатеља	Почетна вредност и година - 2023	Циљана вредност у 2024 години	Остварена вредност у 2024 години	Напомена
Укупан број ПГ која користе Градске субвенције на годишњем нивоу	648	660	618	На неким конкурсима је био мањи број пријава од очекиваног

Мера 12.1: Мера подршке за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Плански документ из кој је мера преузета: Утврђена средњорочним планом

Носилац: *Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине*

Назив показатеља	Почетна вредност и година 2023	Циљана вредност у 2024 години	Остварена вредност у 2024 години	Напомена
Број манифестација из области пољопривреде, која су реализована уз подршку Града	24	26	24	Потрошена су сва расположива средства
Дужина каналске мреже	76	76	26,6	Уговор је закључен на максимални износ расположивих средстава
Број узорковања контроле плодности	18	1.200	20	Слаба заинтересованост за Конкурс

	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус <sup>12</sup>	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
12.1.1. Спровођење мера подршке руралном развоју на основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Суботице		Служба за пољопривреду и пољопривредно земљиште	завршено	План 2024. 0101-0001 7.500 0101-0002 46.000  -Обезбеђена ср. у фин. Плану = 52.157 дин - плаћено у 2024.г. =21.508 дин	Конкурси расписани, уговори закључени, средства исплаћена	- Мање пријава од очекиваног	

Мера 12.2: Изградња објекта за споредне производе животињског порекла (СПЖП)

Плански документ из ког је мера преузета: Утврђена средњорочним планом

Носилац: Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине

Назив показатеља	Почетна вредност и година 2023	Циљана вредност у 2024 години	Остварена вредност у 2024 години	Напомена
Расходи Града везано за безбедно збрињавање угинулих животиња	14.700	15.000	11.633	Број угинулих животиња је био мањи од процењеног (обезбеђени износ мора бити већи ради очувања безбедности здравља људи и заштите животне средине)

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус <sup>13</sup>	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
12.2.1. Изградња објекта за СПЖП	11.03.2026.г	Служба за пољопривреду и пољопривредно земљиште	У току	План 2024. 0101-5001 47.000  - обезбеђена: 47.000 дин  - утрошена: 46.769 дин	Радови теку по плану		- обезбеђена средства у буџету за 2025.г. за наставак изградње
12.2.2. Стручни надзор	До изградње објекта	Служба за пољопривреду и пољопривредно земљиште	У току	- обезбеђена: 800 дин - утрошена: 138 дин	Радови теку по плану		- обезбеђена средства у буџету за 2025.г. за наставак надзора

**Посебни циљ 13: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем кроз повећање просторног капацитета и опремљености**

<b>објеката</b>				
Документ јавне политике из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “): Утврђена средњорочним планом				
Носилац: Секретаријат за друштвене делатности				
<b>Назив показатеља</b>	<b>Почетна вредност и година</b>	<b>Циљана вредност у 2024. години</b>	<b>Остварена вредност у 2024. години</b>	<b>Напомена</b>
Број уписане деце (разложено према полу) - Број уписаних девојчица - Број уписаних дечака - Укупно	2.153 2.269 4.422	2.156 2.273 4.430	2.083 2.214 4.297	Карактеристично за ову предшколску установу су месечне флукуације деце.
Обухват деце узраста 0—3 године предшколским васпитањем и образовањем (%)	40,5	40,9	42	Карактеристично за ову предшколску установу су месечне флукуације деце.
Обухват деце узраста од 3 године до поласка у ППП* предшколским васпитањем и образовањем (%)	76,3	76,7	78	Карактеристично за ову предшколску установу су месечне флукуације деце.
Обухват деце припремним предшколским програмом	1.268	1.270	1.320	Карактеристично за ову предшколску установу су месечне флукуације деце.

<b>Мера 13.1: Изградња вртића на Палићу – ПУ ”Наша радост”</b>				
Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Утврђена средњорочним планом				
Носилац: Секретаријат за друштвене делатности				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Број уписане деце у вртић на Палићу	174	174	174	
2. Објекат задовољава све узрасне потребе	не	не	не	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена /Утрошена средства (у	Образложење оствареног напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
-----------	-----------------	---------	--------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

				хиљадама РСД)			
13.1.1 Израда пројекто-техничке документације	II квартал 2025. године	Покрајински секретаријат за регионални развој и међународну сарадњу и локалну самоуправу	У току	5.000 / 0	Покрајински секретаријат за регионални развој и међународну сарадњу и локалну самоуправу ће изградити пројектно-техничку документацију	27.06.2024. године, потписан је уговор између Града Суботице и Покрајинског секретаријата за регионални развој и међународну сарадњу и локалну самоуправу који ће изградити пројектну документацију за изградњу вртића на Палићу	Покрајински секретаријат за регионални развој и међународну сарадњу и локалну самоуправу ће изградити пројектно-техничку документацију

**Мера 13.2: Реконструкција и опремање централне кухиње – ПУ "Наша радост"**

Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Утврђена средњорочним планом				
Носилац: Секретаријат за друштвене делатности				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Капацитет централне кухиње	1.800 / 1.800	14.100 / 12.225	1.800 / 1.800	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена /Утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење оствареног напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
13.2.1. Завршетак реконструкције и опремања централне кухиње у ПУ „Наша Радост“ Суботица	Нови рок за завршетак зависи од расположивих средстава у буџету	ПУ „Наша радост“ Суботица	У току	2002-5004 План 2024 110.500 Остварено 64.500 53.949	Набављена је само опрема за реконструисану и дограђену централну кухињу.	Покренути поступак јавне набавке за редове је обустављен у 2024. години.	Реализација зависи од расположивих средстава у буџету

**Мера 13.3: Намештај за опремање васпитних група – ПУ ”Наша радост”**

Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Утврђена средњорочним планом				
Носилац: Секретаријат за друштвене делатности				

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Број новоопремљених група (годишње)	13	3	10	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена /Утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење оствареног напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
13.3.1. Набавка намештаја за опремање васпитних група	31.12.2024.	ПУ „Наша радост“ Суботица	Завршено	2.500 / 2.475	За 10 група су набављени креветићи и интерактивни сто са столицом за 10	Превасходно су набављени пвц креветићи тако да у структури набавке није било другог намештаја осим креветића и интерактивног стола са столицом за 10 група	-

Мера : 13.4. Адаптација објекта ПУ „Наша радост“ у Бурђину

Плански документ из кој је мера преузета (или “утврђена средњорочним планом “): **Утврђено средњорочним планом**

Носилац: Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у х години	Остварена вредност у х години	Напомена
Број деце у јасленој групи у Бурђину	0 / 2022	0 / 2024	0 / 2024	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус <sup>14</sup>	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
13.4.1. Израда пројектно-техничке документације	IV квартал 2024. -> IV квартал 2025.	Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам	У току	2002-5006 План 2024 1.216 608  Остварено 1.830 31		У току реализације дошло је до непредвиђених административних -техничких застоја	Израда ПЗИ

Мера : 13.5. Доградња и реконструкција објекта Санда Марјановић – повећање просторног капацитета

Плански документ из кој је мера преузета: утврђена средњорочним планом:

Носилац: Секретаријат за инвестиције и развој

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
Број деце уписане у вртић – објекат Санда Марјановић	218 (2023.)	218	218	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус <sup>15</sup>	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
13.5.1 Пројектно техничка документација	II 2024 - IV 2025	Секретаријат за инвестиције и развој	Није започето	3.000 / 0		Недовољно средстава за реализацију/ повећана средства за 2025/2026	
13.5.2 Извођење радова	II 2025 - IV 2026	Секретаријат за инвестиције и развој	Није започето	101.000 / 0		Није израђен пројекат	

Мера : 13.6. Доградња и реконструкција објекта Мандарина – повећање просторног капацитета
Плански документ из ког је мера преузета: утврђена средњорочним планом:
Носилац: Секретаријат за инвестиције и развој

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
Број деце уписане у вртић – објекат Мандарина	207 (2023.)	207	207	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус <sup>16</sup>	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
13.6.1 Извођење радова	IV 2024 – III 2025	Секретаријат за инвестиције и развој	У току	103.500 / 0		Динамика извођења радова	

**Посебан циљ 14: Потпуни обухват деце основним образовањем**

Документ јавне политике из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “):

Носилац: Секретаријат за друштвене делатности

Назив показатеља	Почетна вредност у година	Циљана вредност у 2024 години	Остварена вредност у 2024 години	Напомена
1. Нето стопа обухвата деце основним образовањем	93,1 %	93,3 %	93,61 %	/
2. Нето стопа обухвата дечака основним образовањем	93,3 %	93,5 %	88,43 %	/
3. Нето стопа обухвата девојчица основним образовањем	93,0 %	93,2 %	87,79 %	/

Мера: 14.1: Санација гасних котлова ради побољшања услова боравка деце у школи				
Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Утврђена средњорочним планом				
Носилац: Секретаријат за друштвене делатности				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024 години	Остварена вредност у 2024 години	Напомена
1. Број уписане деце у ОШ „Свети Сава“ Суботица	530 / 2023	555	531	/

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена / Утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење оствареног напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
-----------	-----------------	---------	--------	---	---------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

14.1.1. Санација гасних котлова ради побољшања услова боравка деце у школи	31.12.2024.	Секретаријат за друштвене делатности	Завршено	3.000 / 2.948	/	/	/
--	-------------	--------------------------------------	----------	---------------	---	---	---

<b>Мера: 14.2: Адаптација подрумског простора у учионице ( пренамена у учионице) у ОШ Иван Горан Ковачић Суботица</b>				
Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Утврђена средњорочним планом				
Носилац: Секретаријат за друштвене делатности				
<b>Назив показатеља</b>	<b>Почетна вредност и година</b>	<b>Циљана вредност у 2024 години</b>	<b>Остварена вредност у 2024 години</b>	<b>Напомена</b>
Број уписане деце у ОШ Иван Горан Ковачић	513 / 2023	513	533	/

<b>Активност</b>	<b>Рок -&gt; Нови рок</b>	<b>Носилац</b>	<b>Статус</b>	<b>Обезбеђена /Утрошена средства (у</b>	<b>Образложење оствареног напретка</b>	<b>Разлози за одступање и предузете мере</b>	<b>Будући кораци за реализацију</b>
------------------	---------------------------	----------------	---------------	---	--	--	-------------------------------------

				хиљадама РСД)			
14.2.1. Адаптација подрумског простора у учионице ( пренамена у учионице) у ОШ Иван Горан Ковачић Суботица	31.12.2024.	Секретаријат за друштвене делатности	Завршено	5.000 / 5.000	Према почетном плану, наставу је требало да похађа 513 ученика, док је у школској години уписано 533 деце, што представља повећање у односу на пројекцију и показатељ позитивног тренда уписа.	/	/

<b>Мера: 14.3: Реконструкција објекта ОШ Боса Милићевић Нови Жедник</b>				
Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Утврђена средњорочним планом				
Носилац: Секретаријат за друштвене делатности				
<b>Назив показатеља</b>	<b>Почетна вредност и година</b>	<b>Циљана вредност у 2024 години</b>	<b>Остварена вредност у 2025 години</b>	<b>Напомена</b>
Број уписане деце у ОШ Боса Милићевић	103 / 2022	123	103	/

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена /Утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење оствареног напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
14.3.1. Реконструкција објекта ( санација крова) ОШ Боса Милићевић Нови Жедник	31.12.2024.	Секретаријат за друштвене делатности	Завршено	5.000/ 4.999	/	/	/

Посебан циљ 15: <i>Повећање доступности права и услуга социјалне заштите сиромашних</i>				
Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “): утврђен средњорочним планом				
Носилац: <i>Секретаријат за друштвене делатности</i>				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у x години	Остварена вредност у x години	Напомена
Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета Града	6	6	4	
Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у природи у складу са одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	5	6	5	



				РСД)			
15.1.1. Смештај корисника	2024	Секретарија т за друштвене делатности	У току	29.155 / 29.528	Износ је измењен ребалансом буџета, додатна средства су се обезбедила за зараде запослених		

Мера : 15.2. *Подришка реализацији програма Црвеног крста*

Плански документ из кој је мера преузета (или “утврђена средњорочним планом “): Утвржено средњорочним планом

Носилац: *Секретаријат за друштвене делатности*

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у x години	Остварена вредност у x години	Напомена
Број корисника народне кухиње	1.200	1.200	1.200	
Број лица на смештају у прихватилишту за бескучнике	20	20	33	У току године порастао је број лица који су се налазили у стању социјалне потребе и захтевали хитно збрињавање

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус <sup>18</sup>	Обезбеђена/ утрошена средства	Образложење напретка	Разлози за одступање	Будући кораци за реализацију
-----------	-----------------	---------	----------------------	-------------------------------	----------------------	----------------------	------------------------------

				(у хиљадама РСД)		и предузете мере	
15.2.1. Обезбеђивање куваних оброка у оквиру народне кухиње	2024	Секретаријат за друштвене делатности	У току	41.200 / 39.394			
15.2.2. Обезбеђивање смештаја за бескућнике	2024	Секретаријат за друштвене делатности	завршено	1.000 / 989			

Мера : 15.3. Помоћ у натури за социјално угрожено становништво

Плански документ из ког је мера преузета (или “утврђена средњорочним планом “): Утврђено средњорочним планом

Носилац: Секретаријат за друштвене делатности

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у х години	Остварена вредност у х години	Напомена
Број корисника пакета хране и хигијене	2.055	2.200	1.891	У договору са Центром за социјални рад, Црвени крст је изврши набавку већег броја великих пакета за вишечлане породице, а мање малих пакета за појединце у складу са актуелним потребама на терену. Што је довело до смањења укупног броја пакета у односу на претходну годину када је ситуација била обрнута.

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус <sup>19</sup>	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
15.3.1 Набавка и подела пакета хране и хигијене	2024	<i>Секретаријат за друштвене делатности</i>	завршено	8.000 / 6.792		Набављена је мања количина пакета у складу са потребама на терену.	

Посебан циљ 16: Унапређење здравља становништва Града Суботице				
Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “): Утврђен средњорочним планом				
Носилац: <i>Секретаријат за друштвене делатности</i>				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у х години	Остварена вредност у х години	Напомена
Број новооболелих лица од карцинома грлића материце који се налазе на лечењу	12	10	7	

Број становника у насељу Палић који има приступ прикладно савремено опремљеном објекту амбуланте	5.476	5.500		Објекат још није отворен.
--	-------	-------	--	---------------------------

Мера : 16.1. *Превентивни скрининг програм раног откривања карцинома грлића материце*

Плански документ из ког је мера преузета (или “утврђена средњорочним планом “): План развоја Града Суботице 2023-2032

Носилац: Секретаријат за друштвене делатности

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у x години	Остварена вредност у x години	Напомена
Број обављених колпоскопија на годишњем нивоу	750	1.500	604	Мањи број жена се јавио на превентивни преглед од планираног

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус <sup>20</sup>	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
16.1.1 Набавка колпоскопа	2024	Секретарија т за друштвене делатности	завршено	900 / 900			

Мера : 16.2. Изградња амбуланте на Палићу				
Плански документ из ког је мера преузета: утврђена средњорочним планом:				
Носилац: Секретаријат за инвестиције и развој				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
Површина изграђеног простора	0 (2022.)	517	0	
Просторни капацитет задовољава потребе за спровођење здравствене заштите	Не	Да	Не	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус <sup>21</sup>	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
16.2.1 Спровођење поступка јавне набавке изградње амбуланте на Палићу	IV 2024 – III 2025	Секретаријат за инвестиције и развој	У току	101.800 / 0		Динамика извођења радова	
16.2.2. Стручни надзор	IV 2024	Секретаријат за инвестиције и развој	У току	500 / 500		Динамика извођења радова	
16.2.3 Безбедност и здравље на раду	IV 2024	Секретаријат за инвестиције и развој	У току	700 / 700		Динамика извођења радова	

### Посебан циљ 17: Подстицај развоја културе

Документ јавне политике из којег је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “): Утврђен средњорочним планом

Носилац: Секретаријат за инвестиције и развој

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Број посетилаца који доприносе остваривању опште интереса у култури који су одржани на 1.000 становника	2.077	2.100	2.414	
2. Извођење репризних представа	145	147	134	

Мера : 17.1. Адаптација, реконструкција и доградња зграде „Народно позориште - Народно казалиште - Népszínház” у Суботици				
Плански документ из кој је мера преузета: утврђена средњорочним планом:				
Носилац: Секретаријат за инвестиције и развој				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
Површина адаптираног и реконструисаног простора	2.603,18 m <sup>2</sup> (2023.)	0	0	
Површина новоизграђених функционалних целина	9.919,28 m <sup>2</sup> (2023.)	11.419,28 m <sup>2</sup>	9.919,28 m <sup>2</sup>	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус <sup>22</sup>	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
17.1.1. Завршетак радова Функционалне целине	II 2024	Секретаријат за инвестиције и развој	Завршено	1201 – 5002 Буџет Града 135.000 / 135.000 Буџет АПВ 312.000 / 312.000 150.000 / 150.000 Буџет РС 400.000 / 400.000			
17.1.2. Изградња Концертне дворане – ЈН радови	II 2024	Секретаријат за инвестиције и развој	Није започето	60.000 / 0 270.000 / 0 270.000 / 0		Средства су преусмерена на друге пројекте	Средства за извођење радова се планирају за 2026. годину
17.1.3. Јавна набавка за стручни надзор	II 2024	Секретаријат за инвестиције и развој	Није започето	52.650 / 0		Средства су преусмерена на друге пројекте	Средства за извођење радова се планирају за 2026. годину

17.1.4. Јавна набавка за пројект надзор	II 2024	Секретаријат за инвестиције и развој	Није започето	17.560 / 0		Средства су преусмерена на друге пројекте	Средства за извођење радова се планирају за 2026. годину
17.1.5. Јавна набавка – конзерваторски надзор	II 2024	Секретаријат за инвестиције и развој	Није започето	10.000 / 0		Средства су преусмерена на друге пројекте	Средства за извођење радова се планирају за 2026. годину
17.1.6. Јавна набавка – ППМ и БЗР	II 2024	Секретаријат за инвестиције и развој	Није започето	2.000 / 0		Средства су преусмерена на друге пројекте	Средства за извођење радова се планирају за 2026. годину
17.1.7. Израда предмера и предрачуна радова за Концертну дворану	II 2024	Секретаријат за инвестиције и развој	Није започето	1.000 / 0		Одустало се у 2024. години	Израда предмера је планирана у 2025. години

<b>Посебан циљ 18: Разијени програми и унапређено стање објеката у области спорта и омладинске политике</b>				
Документ јавне политике из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “): Утврђен средњорочним планом				
Носилац: Секретаријат за друштвене делатности				
<b>Назив показатеља</b>	<b>Почетна вредност и година</b>	<b>Циљана вредност у 2024. години</b>	<b>Остварена вредност у 2024. години</b>	<b>Напомена</b>

1. Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	85	86	84	
2. Број удружења младих подржаних на конкурску у области омладинског сектора	24	25	27	

Мера : 18.1. Изградња терена за спорт и рекреацију				
Плански документ из кој је мера преузета: утврђена средњорочним планом:				
Носилац: Секретаријат за инвестиције и развој				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
Број корисника (клубови)	1 (2023.)	2	0	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус <sup>23</sup>	Обезбеђена/ утрoшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
18.1.1. Терен за боћање	II 2024 – IV 2025	ЈП за управљање путевима	У току	7.000 / 3.000		Фазна изградња	
18.1.2. Теретана на отвореном	IV 2024	ЈП за управљање путевима	Завршено	6.500 / 6.500			
18.1.3. Скејт парк	IV 2024	ЈП за управљање путевима	Није започето	6.500 / 0		Средства преусмерена на приоритетни је пројекте	

<b>Мера : 18.2. Изградња хале за хокеј</b>				
Плански документ из ког је мера преузета: утврђена средњорочним планом:				
Носилац: Секретаријат за инвестиције и развој				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
Број корисника хале за хокеј (клубови)	5 (2023.)	5	5	
Клизилиште за грађане (по сезони)	24.000 (2023.)	24.000	24.000	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус <sup>24</sup>	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
18.2.1. Израда пројектно техничке документације	IV 2024 – IV 2025	Секретаријат за инвестиције и развој	У току	15.500 / 6.966		Прибављање услова и промена планиране локације	

<b>Мера : 18.3. Енергетска санација објекта за спорт и физичку културу – хала за тенис</b>				
Плански документ из ког је мера преузета (или “утврђена средњорочним планом “): Утврђена средњорочним планом				
Носилац: Секретаријат за привреду, ЛЕР у туризам				
Назив показатеља	Почетна вредност и	Циљана вредност у	Остварена вредност у	Напомена

	година	2024. години	2024. години	
Енергетски разред хале за тенис	Е / 2023	D / 2024	D / 2024	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус <sup>25</sup>	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
18.3.1 Енергетска санација објекта за спорт и физичку културу – хала за тенис Суботица	II квартал 2024.	Секретаријат за привреду, ЛЕР у туризам	завршено	10.660/10.543			

<b>Мера : 18.4. Изградња Омладинског центра (адаптација простора и привођење намени)</b>
Плански документ из кој је мера преузета (или “утврђена средњорочним планом “): <b>Утврђена средњорочним планом</b>
Носилац: Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам

<sup>25</sup> Могући статуси су: завршено, у току, није започето, одустало се (у попуњеној табели се овај фуснота брише)

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
Број младих корисника услуга мера омладинске политике, канцеларија за младе (потенцијални корисници Омладинског центра)	0/2022	2,800	0	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус <sup>26</sup>	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
18.4.1. Омладински центар – адаптација и опремање Омладинског центра	I квартал 2024. / 2025.	Секретарија т за привреду, ЛЕР и туризам	У току	8.000 / 13.496		Измена пројектно-техничке документације	